



Beräkningen är att håll 7 blir klart på måndag den 7 juli senast tisdag den 8 juli.

Tidsåtgång för dessa moment är beräknat till två veckor. Därefter är det 3 veckors semester. Vecka 32 som börjar med den 4 augusti sätter arbetet igång igen, då med leverans av material, demontering av befintlig undercentral, rörarbeten samt styr- och elarbeten

- * Nödsituation innebär att man ska vara återhållsam med sitt åkande. Ju fler bilar som åker fram och tillbaka desto längre tid tar det att få schaktet klart.



DD: 2025-06-02

Prel. Tidplan Brf Tältet Bergvärme

